

**PNRR D.L 59/2021 E D.P.C.M 15/09/2021  
PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE PER LA  
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE  
PROGRAMMA "SICURO VERDE E SOCIALE"**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**

---

*VIA GALLARDI 89-91 – VENTIMIGLIA (IM)*

**INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' DI A.R.T.E. IMPERIA DI EDILIZIA POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 89 – VENTIMIGLIA (IM)**

N. ALLOGGI COINVOLTI	34
DATA CONSEGNA LAVORI	21/06/2023
INIZIO EFFETTIVO LAVORAZIONI	SETTEMBRE 2023
DATA PREVISTA FINE LAVORI	20/12/2024
DATA FINE PROGRAMMA PNC	31/03/2026



**PRIMA DELL'INTERVENTO**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' DI A.R.T.E. IMPERIA DI EDILIZIA POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 89 – VENTIMIGLIA (IM)**

***COSTO INTERVENTO***

IMPORTO 2.653.500,00 €

***AVANZAMENTO LAVORI***

RIMOZIONE CAPPOTTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE RINFORZO STRUTTURALE 75%

MONTAGGIO DI NUOVO CAPPOTTO CON INTERPOSTO PANNELLO ANTIFIAMMA 75%

STESA INTONACO SU NUOVO CAPPOTTO CON TINTEGGIATURA 75%

SOSTITUZIONE CALDAIE 100%

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 100%



**FACCIATA PROGETTO**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' A.R.T.E. IMPERIA EDILIZIA  
POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 91 – VENTIMIGLIA (IM)**

N ALLOGGI COINVOLTI	25
DATA CONSEGNA LAVORI	21/06/2023
INIZIO EFFETTIVO LAVORAZIONI	SETTEMBRE 2023
DATA PREVISTA FINE LAVORI	16/11/2024
DATA FINE PROGRAMMA PNC	31/03/2026



**PRIMA DELL'INTERVENTO**

## INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' A.R.T.E. IMPERIA EDILIZIA POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 91 – VENTIMIGLIA (IM)

### **COSTO INTERVENTO**

IMPORTO 2.318.000,00 €

### **AVANZAMENTO LAVORI**

RIMOZIONE CAPPOTTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE RINFORZO STRUTTURALE 40%  
MONTAGGIO DI NUOVO CAPPOTTO CON INTERPOSTO PANNELLO ANTIFIAMMA 35%  
STESA INTONACO SU NUOVO CAPPOTTO CON TINTEGGIATURA 25%  
SOSTITUZIONE CALDAIE 50%  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 100%



**FACCIATA PROGETTO**



**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' A.R.T.E. IMPERIA EDILIZIA  
POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 89-91 – VENTIMIGLIA (IM)**

**FOTO CANTIERE**



**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' A.R.T.E. IMPERIA EDILIZIA POPOLARE, SITO IN VIA GALLARDI 89-91 – VENTIMIGLIA (IM)**

