



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
586	08/06/2026

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DAI FENOMENI DI DISSESTO DEL VERSANTE IN FRANA SOVRASTANTE LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA “INCOMPIUTA” – IMPRESA AFFIDATARIA NAGOSTINIS SRL P.IVA: 018943101307 CUP: E11B22001380009 CIG:B971F0D21A PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
-----------------	--

Attesa la propria competenza ai sensi:

- della Deliberazione della G.C. n° 75 del 11/06/2024;
- del Decreto Sindacale n° 16 del 14/06/2024 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026 - 2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

Considerato che con Determinazione n. 2 del 05/01/2026 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Nagostinis srl P.IVA: 018943101307;

Visti:

- il contratto stipulato in data 27/01/2026 n. 2524 di repertorio;
- il verbale di consegna lavori del 16/02/2026 nel quale è stabilito che il tempo utile per eseguire i lavori è di 84 giorni e pertanto entro il 10/05/2026;
- la Det. n. 490 del 11/05/2026 di approvazione della perizia suppletiva di variante con cui il termine per eseguire i lavori è stato spostato di 34 giorni e pertanto entro il 13 giugno 2026;

Dato atto che è pervenuta da parte dell'impresa affidataria, in atti prot. n. 14996 del 04-06-2026, la richiesta di concessione di proroga dei termini per terminare l'esecuzione dei lavori con la seguente motivazione: *“difficoltà e le interferenze operative causate dalla concomitanza di altri cantieri lungo la “strada dell’Incompiuta”, circostanze che fin dall’avvio hanno inevitabilmente rallentato il regolare svolgimento delle attività”*;

Preso atto dello stato di avanzamento lavori e dei motivi che hanno indotto la ditta esecutrice a avanzare tale richiesta;

Atteso che la richiesta prevede una proroga di 7 giorni;

Preso atto che:

- il direttore dei lavori ha condiviso la necessità di approvare la proroga in oggetto;
- il direttore dei lavori e il committente ritengono di poter accogliere parzialmente tale richiesta, considerata l'imminente apertura della Ciclovía Tirrenica nel tratto di Capo Berta, area adiacente al cantiere in oggetto;

Visto il decreto legislativo n° 36/2023, Codice dei contratti e in particolare l'art. 120;

DETERMINA

- 1. Di concedere** la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a seguito della richiesta tenuta agli atti con prot. n. 14996 del 04-06-2026, avanzata dall'impresa appaltatrice per 6 giorni;
- 2. Di dare atto che** l'approvazione della proroga dei termini di ultimazione dei lavori comporta la conclusione dei lavori entro il 19-06-2026;
- 3. Di dare atto** che tale provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
- 4. Di comunicare** il presente provvedimento al Direttore dei lavori e al CSE dei lavori in oggetto;

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente